

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 40 - 159 /2015.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2015. szeptember 23-i soros ülésére

Tárgy: Csatorna kotrási munkálatainak finanszírozása

Mellékletek:

- 1.sz. KDVI vagyongazdálkodási és tulajdonosi hozzájárulás
- 2-3.sz. Emlékeztető helyszíni bejárásokról
- 4.sz. Mérnöki állásfoglalás kérése
- 5.sz. Mérnöki válasz
- 6.sz. Költségvetés
- 7.sz. KSZ előzetes jogi állásfoglalása

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde

Tárgyalás: nyilvános ülés



zárt ülés



Elfogadás: egyszerű többség



minősített többség



Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság



Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság



Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság



Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alsónémedi szennyvíztelep bővítése és korszerűsítése projekt keretében a beruházáshoz szükséges elvi vízjogi engedélyt az Önkormányzat KDVVH 3709-9/2014 számon 2014.július 4-én kapta meg. A kivitelezési munkálatok elvégzésére az Önkormányzat a Híd-Alsónémedi Konzorciummal kötött szerződést 2014.szeptember 25-én.

A vízjogi létesítési engedélyt a Kivitelező kérte meg az általa hozott technológiára. Az engedélyt 7.1/3/249 vízikönyvi számon 2015.január 13-án állította ki a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Sem az elvi vízjogi engedély, sem a létesítési engedély nem tartalmaz kikötést a csatorna kotrásával kapcsolatban.

A Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság 2014.december 8-án kelt Vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulásában **/1. sz. melléklet/** többek között előírta, hogy

- A próbaüzem zárójelentéséhez a befogadó csatornára az állapotot is rögzítő ökológiai állapotértékelés készítendő
- A kitorkolás környezetét ki kell tisztítani. A kitorkolás környezetének kitisztításáról és szükséges bevédéséről az engedélyesnek kell gondoskodni.

A VIZIG munkatársai 2015. május 22.-én helyszíni bejárás alkalmával **/2.sz. melléklet/** konkretizálták a szükséges munkálatokat. A próbakotrás tapasztalata alapján az Önkormányzat túlzónak, és indokolatlannak tartotta az előírtakat. Kérésünkre 2015. június 18.-án új helyszíni bejárás történt **/3. sz. melléklet/**, ahol a VIZIG munkatársai szükség szerinti mederkotrást és egyéb munkálatokat írt elő.

Tekintettel arra, hogy az elvi vízjogi engedélyben nem szerepeltek a kotrással kapcsolatos követelmények, a vállalkozó az árajánlatában erre a körülményre nem lehetett tekintettel. Erre hivatkozva a vállalkozó 2015. január 15.-én Mérnöki állásfoglalást kért **/4. sz. melléklet/** a kotrás, iszapelhelyezés, a kitorkolás környezetének tisztítási és a partoldal kialakítási munkálatok elvégzésével kapcsolatban. A benyújtott „*Mérnöki állásfoglalás kérése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 00315-0078/2014. számú levéllel kapcsolatban*” az Innober-Wave Kft., mint a projekt mérnökszervezete a megrendelővel egyeztetve a bejelentést elfogadta **/5. sz. melléklet/**.

A kivitelező benyújtotta az „*Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése 1. számú változtatási javaslat a torkolati műtárgy környezetének kotrása.*” dokumentumot, ahol a munkálatokat beárazta **/6. sz. melléklet/**.

A javaslatot jóváhagyásra benyújtottuk a Közreműködő Szervezet (KSZ) felé, kérve, hogy a fenti összeget – mint előre nem látható, de a beruházás megvalósításához szükséges – költséget a tartalékkeret terhére el tudjuk számolni.

A KSZ-től szeptember 22-én érkezett előzetes jogi állásfoglalás **/7. sz. melléklet/** szerint **a mederkotrás a hatósági előírás miatt valóban szükséges**, azonban a Pályázati Felhívás és Útmutató előírásai szerint nem számolható el a pályázati támogatás terhére, ezért a Vállalkozói Szerződés módosítását nem javasolják.

Tekintettel arra, hogy a kotrási munkákat feltétlenül el kell végezni a próbaüzem zárásáig, kérem, hogy a Képviselő-testület járuljon hozzá a kotrási munkák költségeinek – 18.275.400 Ft+ ÁFA-nak – a kifizetéséhez a Szennyvíz alszámla terhére.

Mindemellett a KSZ döntés felülvizsgálatát fogjuk kérni.


Határozati javaslat
...../2015. (VI.24.) határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a csatorna kotrási munkálatainak finanszírozásáról szóló előterjesztést és hozzájárul a költségek -18.275.400 Ft + áfa - finanszírozásához a Szennyvíz alszámla terhére. Egyúttal felkéri a polgármestert a KSZ előzetes jogi állásfoglalás felülvizsgálatának kérésére.


Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kapja: pü. vezető

Alsónémedi, 2015. szeptember 23.

Az előterjesztés törvényes:


Dr. Pereze Tünde
jegyző




Vincze József
polgármester

UTO: 00315-0078/2014

KÖZELDUNA-VÖLGYI
VÍZELÉSI-ÉS SZELLŐZTETÉSI
HIGAZGATÓSÁG
Hidépítész 477-3500
1138 Budapest, Karikás Erőyes u. 41.
1088 Budapest RARÓZI út 41.
Érkezett: 2014 DEC 19.
Iktatószám: 18



G-HID SZOLGÁLTATÓ ZRT.

HID-ALSÓÜNEDI KONZORCIUM

R

BUDAPEST 8 POSTA



RL 1428 011 254 072 8

BUDAPEST

KARIKÁS ERŐYES U. 20.

1138



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG



H-1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Levélcím: 1428. Budapest, Pf.: 33.

Ügyfélfogadási idő: H, SZ: 9⁰⁰-14⁰⁰, P: 9⁰⁰-13⁰⁰

Web: www.kdvvizig.hu; E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu

Tel.: (1) 477-3500 * Fax.: (1) 477-3519

MÁK: 10032000-01712010-00000000

ÉRKEZETT

2015 JAN 06.

3-15-2015

Iktatószám: 00315-0078/2014.

Előzmény:

Ügyintéző: Tánczos Tamás, Hullai Katalin

Osztály: VTO

Iktatószám Önöknél: K-3/2014/HAK

Ügyintéző Önöknél:

Melléklet:

Tárgy: Vagyongazdálkodási és tulajdonosi hozzájárulás
Alsónémedi Szennyvíztisztító Telepének
Korszerűsítése és Bővítése vízjogi létesítési
engedélyezési tervéhez
(KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekt)
Befogadó: Duna-Tisza csatorna (Alsónémedi
0267 hrsz.)

G-HÍD Szolgáltató Zrt.

HÍD-Alsónémedi Konzorcium

1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.

Tisztelt Cím!

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a Magyar Állam tulajdonában lévő tisztított szennyvizet befogadó Duna-Tisza csatorna, (Alsónémedi 0267 hrsz.) vagyongazdálkodója az Alsónémedi Önkormányzat által meghirdetett építési tendert megnyerő HÍD-Alsónémedi fővállalkozói konzorcium megbízásából az AQUINNO Kft. által készített „Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése (projekt: KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051) ” című és 14-109 tervszámú vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentációja valamint kérelme alapján, vagyongazdálkodási és egyben tulajdonosi hozzájárulást ad

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

(2351 Alsónémedi, Fő út 58.)

részére

1. Részletes műszaki kialakítás:

Létesítmény megnevezése: Alsónémedi Nagyközség Szennyvíztisztító Telepének Korszerűsítése és Bővítése

A meglévő szennyvíztisztító telep adatai:

Alsónémedi Szennyvíztisztító Telep

2351 Alsónémedi, 0312/1 hrsz. KTJ:101712612

Névleges (hidraulikai) kapacitása: 600 m³/d

Szervesanyag terhelése: 5.000 LEÉ

A tisztított szennyvíz elvezetése: 1.393,6 m NA 200 KMPVC nyomóvezetéken

A tisztított szennyvíz befogadója: Duna-Tisza csatorna 10+574 km szelvénye

Az Alsónémedi külső légbeszívással működő, turbinás levegőztetésű BIOGEST SBR reaktoros tisztítású szennyvíztisztító telep a KTVF:54154-11/2012. és a KTVF:126-7/2013. számú határozatokkal módosított KTVF: 6353-2/2008. számon kiadott (vksz.:7.1/3/201) 2018. június 30-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Az Alsónémedi, települési szennyvíztisztító telep bővítésének és intenzifikálásának - KDVVH:3709-9/2014. számon kiadott - elvi vízjogi engedélye 2014. július 4-én került kiadásra, jelenleg is hatályos.

A tervezett szennyvíztisztító telep adatai:

Névleges (hidraulikai) kapacitása: 813 m³/d

Szervesanyag terhelése: 7.430 LEÉ

A szennyvíztisztító telepre érkező TFH mennyisége: max. 30 m³/d

A tisztított szennyvíz elvezetése: 1.393,6 m NA 200 KMPVC nyomóvezetéken (meglévő, változatlan)

A tisztított szennyvíz befogadója: Duna-Tisza csatorna 10+574 km szelvénye (meglévő, változatlan)

Alsónémedi település szennyvizeit a jelenlegi 600 m³/d kapacitású BIOGEST SBR reaktoros tisztítási technológiájú szennyvíztisztító telepen kezelik. A meglévő szennyvíztisztító telepen a téli időszakban lehűlő 4-5°C-os szennyvízben a biológiai tisztítási folyamatok hatékonysága csökken. A telep rossz tisztítási hatásokkal üzemel, bírságolt; ezért annak technológiai korszerűsítése és bővítése indokolt.

A technológiai korszerűsítés eredményeként a tervdokumentációban bemutatott új telep-részre tervezett technológiai eljárás - megfelelő mechanikai előkezelést követő folyamatos üzemvitelű, teljes oxidációs terhelési állapotú eleveniszapos biológiai rendszer, nitrifikációval, denitrifikációval, kémiai foszforfeltávolítással, homokszűrős utótisztítással; iszapsűrítéssel és stabilizációval, iszap-víztelenítéssel - műszaki megoldásával egyetértünk, mivel a benne foglaltak alapján biztosíthatók a szennyvíztisztító telepről elvezetésre kerülő szennyvizek tisztítására vonatkozó vízminőségi kibocsátási határértékek.

A beruházás megvalósulásával teljesülhetnek a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program 2 000 – 10 000 LE terhelés közötti szennyvíz kibocsátású, szennyvíz-elvezetési agglomerációkra vonatkozó 2015. december 31. kiépítési határideje szerinti előírásai, továbbá a keletkező szennyvíziszap korszerű, hulladékgazdálkodási elveket kielégítő kezelésének megoldása.

Tervezett műtárgyak: lsd. 14-109. tervszámú dokumentáció 4.2. fejezete szerinti létesítmények.

A tisztított szennyvíz befogadóba vezethetőségére tett előírások:

A tisztított szennyvíz a meglévő nyomóvezetéken és (96,95 mBf beton) kitorkolló fejen keresztül a Duna-Tisza csatorna 10+574 km szelvényébe kerül bevezetésre. A benyújtott tervdokumentációban hivatkozott KDVVH:3709-9/2014. számon kiadott, elvi vízjogi engedélye - határozatában a Duna-Tisza csatorna 10+574 km szelvényébe elvezetésre kerülő tisztított szennyvíz minőségére vonatkozóan az alábbi paraméterekre előírt határértékekkel - kifogást nem emelve - egyetértünk:

- A 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet I. rész C) pontjának 3. alpontja alapján előírt **technológiai határértékek** az alábbi komponensek tekintetében:
 - **Összes lebegőanyag (öLA): 35,0 mg/l**
- A 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) és (3) bekezdései alapján, valamint a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 5. sz. melléklete alapján **egyedi határértékek** az alábbi komponensek tekintetében:
 - **Dikromátos oxigénfogyasztás (KOI_k): 50,0 mg/l**
 - **Biokémiai oxigénigény (BOI₅): 15,0 mg/l**
 - **Összes Foszfor (öP): 0,7 mg/l**
 - **Összes Nitrogén (öN): 20,0 mg/l**
 - **Ammónia-Ammónium-Nitrogén (NH₃-NH₄-N): 2,0 mg/l**
 - **Szerves oldószer extrakt (SZOE): 2,0 mg/l**
- A fennmaradó paraméterek tekintetében a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet „2. Egyéb védett területek befogadóira” előírt határértékeknek a befogadóba vezetett tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelnie.

Bevezetés adatai:

Kitorkolás szelvénytípusa: Duna-Tisza csatorna 10+574 kmsz (Alsónémedi 0267 hrsz.)

Bevezetés módja: meglévő kitorkoló fejen keresztül

Bevezetett vízmennyiség: Q=813 m³/d

2. Műszaki kialakításra vonatkozó előírások és kikötések:

- A tervezett technológia megvalósításával biztosítani kell a szennyvíztisztító telepről elvezetésre kerülő szennyvizek tisztítására vonatkozó vízminőségi kibocsátási határértékeket.
- Az építés ideje alatt biztosítani kell a meglévő tisztítótelep zavartalan, KTVF: 6353-2/2008. vksz.: 7.1/3/201) vízjogi üzemelési engedély szerinti üzemét.
- A telep üzembe helyezéséhez min. 6 hónap próbaüzemet tartunk szükségesnek. A tisztított szennyvízbevezetés megkezdéséhez, a próbaüzem alatti üzemeléshez, valamint a telep üzemelési engedélyének kiadásához, a telep üzemelési szabályzatának csatolásával, külön kezelői hozzájárulást kell kérni.
- A próbaüzem során a befogadó vízminőségi állapotának alakulását vizsgálni szükséges. Mivel a befogadóba vezetett tisztított szennyvíz minőségének hatása különösen kisvízes időszakban, alacsony vízhozamnál észlelhető, ezért az elvégzendő vízminőség vizsgálatoknak tartalmaznia kell legalább egy kisvízes időszakban történő mérést is.
- A próbaüzemi zárójelentéshez a befogadó csatornára az alapállapotot is rögzítő ökológia állapotértékelés készítendő.

- A belvízcsatornába bevezetett tisztított szennyvíz (még akkor is, ha paraméterei nem haladják meg a 28/2004.(XII.25) KvVM rendelkezésben előírt paramétereket) fokozott feliszapolódást és vegetációt okoz a csatornában, ezzel a közérdeket meghaladó mértékű fenntartást és többletköltséget okoz a kezelőnek. A szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének közre kell működni a csatorna vízminőségi állapotának - előírásoknak megfelelő minőségének - megőrzésében. A bevezetett tisztított szennyvíz mennyiségével és minőségével okozott fenntartási és üzemelési, valamint az esetleges kárelhárítási többletköltségeket Igazgatóságunk részére meg kell téríteni, melynek feltételeit a próbaüzem megkezdése előtt **külön megállapodásban** kell rögzíteni.
 - A kitorkolás környezetét ki kell tisztítani. A kitorkolás környezetének kitisztításáról és szükséges bevéderől az engedélyesnek kell gondoskodni.
 - A befogadón végzett esetleges beavatkozáshoz Igazgatóságunk III. Szakasz-mérnökségétől (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 96 tel.: 06-24-519-215) szakfelügyeletet kell kérni.
3. A befogadón végzett esetleges munkálatok megkezdését és várható befejezését – a kivitelezés tényleges megkezdése előtt 15 nappal – be kell jelenteni, illetve szakfelügyeleti szerződés megkötését kell kezdeményezni Igazgatóságunk érintett vízfolyást kezelő szakasz-mérnökségével
- Duna-Tisza csatornát érintő beavatkozásoknál a III. Szakasz-mérnökség (2300 Ráckeve, Kossuth Lajos u. 96 tel.: 06-24-519-215)
4. Az Igazgatóság vagyonkezelésében levő ingatlan igénybevételeért illetve jelen vagyonkezelői hozzájárulás elkészítésével kapcsolatos költségek megtérítéseként fizetendő összeg a vagyonkezelő vagyonkezelésében lévő Duna-Tisza csatorna, vonatkozásában összesen **80.000,- Ft+ÁFA = 101.600,- Ft**, azaz százegyezer-hatszáz forint, melyet a mellékelt készpénz-átutalási megbízás felhasználásával, illetve az Igazgatóság M.Á.K.: 10032000-01712010-00000000 számú számlájára való átutalással kell **15 napon belül** kiengedni.
- A befizetésről szóló számlát az összeg beérkezését követően vagyonkezelő megküldi a befizető részére.
5. A szakfelügyeleti szerződés megkötésére csak a 4. pontban előírt befizetés teljesülését – melynek tényét az összeg beérkezését követően Igazgatóságunk számlával igazolja – követően kerülhet sor.
6. A műszaki átadás-átvételi eljárás időpontjáról a 3. pontban rögzített elérhetőségek valamelyikén Igazgatóságunkat előzetesen értesíteni kell.
7. A vagyonkezelői hozzájárulás munkavégzésre nem jogosít, valamint nem mentesít az egyéb engedélyek, hozzájárulások beszerzése, illetve az azokban foglalt előírások betartás alól. Ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre nem jogosít.

8. A műszaki átadás-átvételi eljárás előtt a szakfelügyeletet végző Szakasz mérnökségek részére 1 pld. papíralapú, és a KDV-VIZIG központja részére (1088 Budapest, Rákóczi út 41.) 1 pld. papíralapú és 1 pld. digitális formátumú megvalósulási dokumentációt meg kell küldeni, melynek birtokában áll módunkban nyilatkozatunkat a használatbavételhez megadni.
9. Az MNV Zrt. meghatalmazása alapján jelen nyilatkozat egyben tulajdonosi hozzájárulást is jelent a Magyar Állam tulajdonában és a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Alsónémedi 0267 hrsz-ú ingatlant érintő tárgybeli Duna-Tisza csatorna vonatkozásában.
10. Tárgyi vagyonkezelői hozzájárulás, létesítési engedélyhez került kiadásra és két évig érvényes.

Budapest, 2014-12-08

Üdvözlettel:



Kapják:

1. Címzett
2. Engedélyes: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
3. Tervező: AQUINNO Kft. 1119 Budapest, Fehérvári út 83.
4. KDV-VIZIG GO
5. KDV-VIZIG IGO
6. KDV-VIZIG VGO
7. KDV-VIZIG VTO
8. KDV-VIZIG III. Sz.m
9. Irattár

Emlékeztető

Jelen vannak:

Benhardt Gyula István KDV-VIZIG III. szakaszmérnökség vezető

Benyovszki Balázs Hídépítő Zrt. építésvezető

Kovács András G-Híd Zrt. projektvezető

Ketskemény Kristóf G-Híd Zrt. építésvezető

Időpont: 2015. május 12.

Helyszín: Alsónémedi külterület Duna-Tisza csatorna 10+574 csfkm

Tárgy: Alsónémedi szennyvíztisztító telep bővítése és korszerűsítése projekt –

Helyszíni bejárás a tisztított szennyvíz befogadójánál

Hivatkozva 00315-0078/2014 iktatószámú kezelői hozzájárulás 2-es pontjában leírtakra, a tárgyi projekt kivitelezési munkáival kapcsolatosan a jelenlévők helyszíni egyeztetést tartottak, és alábbiakban állapodtak meg:

A kitorkollás környezetében 100-100 méter hosszan, a befogadó bal partjáról mederkotrás, tisztítási munkálatok végezendők. Folyóméterenként előirányozottan 5 m³ iszapot kell eltávolítani, különös tekintettel a kitorkollás közvetlen környezetében. A mederkotrás keresztmetszeti távolsága a part éltől számítva 12 méter.

A munkavégzéshez a partmenti sávban (8-10 méter) cserjeirtás és fakivágás szükséges, melyhez a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség hozzájárulását megküldi. A tisztítási munkálatok kezdési idejét a fenti hozzájárulás megszerzése érdekében 2015. szeptember 15. után kell ütemezni.

A tisztítási munkálatok idején keletkező anyagokat a helyszínről el kell szállítani, annak helyszínén történő deponálására nincs lehetőség.

A mederkotrás munkák befejezése után, a munkába fogott partszakaszon, durva tereprendezés szükséges, ill. a szállítási utak tisztításáról a kivitelezés alatt gondoskodni kell.

A mederkotrás műszaki dokumentációjához, az adatszolgáltatást (keresztshelvények, helyszínrajz és keresztelő vezetékek listája) a KDV-VIZIG a G-Híd Zrt. felé megküldi.

Alsónémedi, 2015. május 12.




Kovács András

G-Híd Szolgáltató Zrt.
1138 Budapest, Karikás F. u. 20.
☒ 2351 Alsónémedi, hrsz: 2400/1
Adószám: 14541029-2-41
3

.....
Benhardt Gyula István



.....
Benyovszki Balázs



Ketskeméty Kristóf

Emlékeztető

Készült: 2015.06.18-án a helyszínen

Jelen vannak:	Vincze József	Alsónémedi polgármester	30/950-4021
	Kozma Miklós	DAKÖV Kft.	70/315-1701
	Bukodi Csaba	VIZIG	30/211-6366
	Tánczos Tamás	VIZIG	30/509-0193
	Benhart Gyula	VIZIG	30/949-1780
	Benyovszki Balázs	HÍD - Alsónémedi Konzorcium	20/460-1750
	Simon Hunor	HÍD - Alsónémedi Konzorcium	20/285-9190
	Kovács András	HÍD - Alsónémedi Konzorcium	20-479-4984

Tárgy: Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése, bővítése
KEOP-1.2.0/B/10-2010-2013

A szennyvíztisztítóból elvezetésre kerülő tisztított víz, befogadóba való bevezetése tárgyában a Vállalkozó összehívott egy megbeszélést a mai napra.

A Duna-Tisza főcsatorna a befogadó és a VIZIG által előírt mederkotrési és előző egyeztetések alkalmával elhangzottak kiegészítése pontosítása tárgyában jelenlévők megtekintették a befogadó helyszínét és a következőkben állapodtak meg.

A főcsatornába a befogadó vezeték környezetét folyás irányba és folyásirányból 100-100 méteren belül mederkotrással rendezi Vállalkozó. Az iszapot a helyszínen megbeszéltek, illetve a III. szakaszmérnökség utasításai szerint kotorja a Vállalkozó.

A meder és a csőcsatlakozás környezetében 2-2 mederlap szélességben burkolásra kerül a partoldal, valamint egy mintavételezése és karbantartásra szolgáló üzemi Vb. lépcsőt is elhelyez Vállalkozó a csővég megközelítésére.

Az iszap elhelyezéséről gondoskodik, s azt, mint organizációs feltételt előzetesen bemutatja a Mérnöknek és a megfelelő dokumentumokkal alátámasztva a megoldást elfogadtatja azt.

A fentieket, mint e tárgyban történt egyeztetés kiegészítésének tekintik a mai emlékeztetőt.

k.m.f.

Emlékeztetőt összeállította: Pesti Gyula

**Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051**

Pesti Gyula úr

Innober-Wave Kft.

1087 Budapest, Baross tér 2. I/5

ikt.sz.: K-11/2014/HAK

Alsónémedi, 2015. január 15.

Tárgy: Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése, Mérnöki állásfoglalás kérése a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 00315-0078/2014. számú levelével kapcsolatban

Tisztelt Pesti Gyula úr,

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata (cím: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.) és a HÍD-Alsónémedi Konzorcium (székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) között 2014. szeptember 25-én Szerződéses Megállapodás jött létre az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátása KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódóan” tárgyában.

A tárgyi projekt megvalósítása kapcsán Vállalkozó előzményként hivatkozik a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 2014. december 08-án kelt, 00315-0078/2014. számú levelével megküldött vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulására, melyet Vállalkozó 2014. december 19-án kapott kézhez (a fennhivatkozott levelet mellékelten csatoljuk).

A Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság megküldött vagyonkezelői és tulajdonosi hozzájárulásában többek között előírja, hogy:

- A próbaüzemi zárójelentéshez a befogadó csatornára az alapállapotot is rögzítő ökológia állapotértékelés készítendő.
- A belvízcsatornába bevezetett tisztított szennyvíz (még akkor is, ha paraméterei nem haladják meg a 28/2004.(XII.25) KvVM rendelkezésben előírt paramétereket) fokozott feliszapolódást és vegetációt okoz a csatornában, ezzel a közérdeket meghaladó mértékű fenntartást és többletköltséget okoz a kezelőnek. A szennyvíztisztító telep üzemeltetőjének közre kell működni a csatorna vízminőségi állapotának - előírásoknak megfelelő minőségének - megőrzésében. A bevezetett tisztított szennyvíz mennyiségével és minőségével okozott fenntartási és üzemelési, valamint az esetleges kárelhárítási többletköltségeket Igazgatóságunk részére meg kell téríteni, melynek feltételeit a próbaüzem megkezdése előtt külön megállapodásban kell rögzíteni.
- A kitorkolás környezetét ki kell tisztítani. A kitorkolás környezetének kitisztításáról és szükséges bevévéséről az engedélyesnek kell gondoskodni.

A fentiekkel kapcsolatban Vállalkozó kéri Mérnök/Megrendelő állásfoglalását, hogy azok kinek az érdekeltségi körében és költségén kerülnek elvégzésre.

Amennyiben a Mérnök állásfoglalása alapján a fentiek kapcsán Vállalkozónak többletköltsége keletkezik, úgy Vállalkozó jogfenntartással él és kérem kezeljék jelen levelünket Vállalkozói követelés 28 napos jogvesztő határidőn belüli bejelentésének az alábbiak szerint:

A FIDIC Általános Feltételek (Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek szerződéses feltételei elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011) 4.12 Alcikelyére [Előre nem látható fizikai körülmények], 8.4 Alcikely [A Megvalósítás Időtartamának meghosszabbítása], továbbá a 20.1 Alcikelyére [A Vállalkozó követelése] való hivatkozással Vállalkozó ezúton értesíti a Mérnököt, valamint egy másolattal a Megrendelőt, hogy a Létesítmény megvalósítása során felmerülő többletköltségek megtérítésére igényt tart.

Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051

.....

Kérem, hogy kezeljék jelen levelünket az 1. sz. Vállalkozói követelés FIDIC Általános Feltételek 20.1 Alcikkely szerinti bejelentéseként, mely értelmében Vállalkozó jogosulttá válik a felmerülő Költségeknek összegének részére történő kifizetésére.

Kérem a fentiek szíves megértését és tudomásulvételét!

Üdvözlettel:



Lengyel Dávid
Projektvezető

Melléklet: Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 00315-0078/2014. sz. levele (6 oldal)

HÍD – Alsónémedi Konzorcium
Lengyel Dávid

ikt.sz.: K-037/2015.
ü.i.: Garbacz Ádám

Tárgy: Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése – 1. sz. Vállalkozói követelés

Tisztelt Lengyel Dávid Úr!

Az Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése tervezési és engedélyezési feladatait a 2014. szeptember 25-én aláírt Vállalkozási szerződés szerint az Önök cége végzi. Az engedélyezési eljárás során a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság, mint a tisztított szennyvizeket befogadó Duna-Tisza csatorna kezelője vagyonkezelői hozzájárulásában (ikt. sz. 00315-0078/2014., kelt: 2014. december 8.) többek között a következő kikötéseket tette:


- A próbaüzemi zárójelentéshez a befogadó csatornára az alapállapotot is rögzítő ökológiai állapotértékelés készítendő
- A kitorkolás környezetét ki kell tisztítani

A kikötések alapján a FIDIC Általános Feltételek 4.12, 8.4 és 20.1 alcikkelyeire hivatkozással igény bejelentési értesítést küldtek Mérnök részére (i.sz: K-11/2014/HAK, kelt 2015. január 15.), melyet 2015. január 15-én kaptunk kézhez.

Az igénybejelentést megvizsgáltuk, és Megrendelővel és Vállalkozóval tartott koncepcionális megbeszélésen megvitattak alapján a bejelentést elfogadjuk, egyúttal kérjük T. Vállalkozót, hogy a FIDIC Általános Feltételek 20.1 Alcikkely (Vállalkozó követelése) szerinti részletezett követelést dolgozzon ki, mely tartalmazza fenti kezelői kikötések teljesítése során keletkező többlet költség igényeket, valamint annak igazolását, hogy a 00315-0078/2014 iktatószámú irat a vállalkozói igénybejelentést megelőző 28 napon belül került Vállalkozó birtokába. Megállapítjuk továbbá, hogy a kezelői hozzájárulásban előírt kikötések teljesítése a megvalósítás időtartamának meghosszabbítására Vállalkozót nem jogosítja.

Budapest, 2015. január 28.

Tisztelettel

INNOBER-WAVE
Építőipari és Szolgáltató Kft.
1087 Bp. Baross tér 2.

Pesti Gyula
Mérnök

**Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051**

Pesti Gyula úr
Innober-Wave Kft.
1087 Budapest, Baross tér 2. I/5

ikt.sz.: K-134/2015/AN
Alsónémedi, 2015. június 30.

Tárgy: Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése
1. sz. változtatási javaslat benyújtásra jóváhagyásra - torkolati műtárgy környezetének kotrása

Tisztelt Pesti Gyula úr,

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata (cím: 2351 Alsónémedi, Fő út 58.) és a **HÍD-Alsónémedi Konzorcium** (székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes u. 20.) között 2014. szeptember 25-én Szerződéses Megállapodás jött létre az „*Alsónémedi szennyvíztisztító telepének FIDIC SÁRGA könyv szerinti generálkivitelezői feladatok ellátása KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódóan*” tárgyában.

Vállalkozó előzményként hivatkozik a Mérnök 2015. január 28-án kelt, K-037/2015. számú levelére, amelyben a torkolati műtárgy környezetének kotrása tárgyában benyújtott Vállalkozói követelést elfogadta, utasítást adott a részletes kidolgozásra, illetve a tudomásra jutás és bejelentés időbeliségének igazolására.

Vállalkozó változtatási javaslat formájában kívánja kidolgozni a kotrás kapcsán felmerülő többletköltségek kérdését, és ezúton nyújtja be Mérnök részére jóváhagyásra, - valamint egy másolattal értesíti a Megrendelőt – változtatási javaslatát a torkolati műtárgy környezetének kotrására tárgyában.

Vállalkozó jelen levelével kiegészíti 1. sz. változtatását a 2015.06.18-án a Megrendelő, Mérnök, DAKÖV Kft. és VIZIG képviselőinek jelenlétében megtartott helyszíni bejárásán egyeztetettek szerint *(A meder és a csőcsatlakozás környezetében 2-2 mederlap szélességben burkolásra kerül a partoldal, valamint egy mintavételezése és karbantartásra szolgáló üzemi Vb. lépcsőt is elhelyez Vállalkozó a cső vég megközelítésére).*


Kérem, hogy kezeljék jelen levelünket az 1. sz. Vállalkozói változtatás FIDIC Általános Feltételek 13.3 Alcikkely szerinti bejelentéseként, mely értelmében – a Mérnök jóváhagyása, és a tárgybeli munkák elvégzése esetén – Vállalkozó jogosulttá válik a felmerülő Költségeknek összegének részére történő kifizetésére.

Kérem a fentiek szíves megértését és tudomásulvételét!

Üdvözlettel:



Kovács András
projektvezető
G-HÍD Zrt



Lengyel Dávid
projektvezető
Hídépítő Zrt

Melléklet: 1. sz. változtatási javaslat és mellékletei (4. verzió)



G-HÍD
SZOLGÁLTATÓ ZRT



HÍD - Alsónémedi Konzorcium

Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051

**1. sz. Változtatási javaslat
(4. verzió)**

jóváhagyásra

**Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051**

**Vállalkozó változtatási javaslata a szennyvíztelep
megvalósításához szükséges torkolati műtárgy környezetének
kotrására**

**Megrendelő: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
2351 Alsónémedi
Fő út 58.**

**Mérnök: Innober-Wave Kft.
1087 Budapest
Baross tér 2. I/5.**

**Vállalkozó: HÍD-Alsónémedi Konzorcium
1138 Budapest
Karikás Frigyes u. 20.**

Handwritten signatures.

Tartalomjegyzék

1.	Általános adatok	2
2.	A Szerződésben rögzített műszaki tartalom az ajánlat szerint	3
2.1.	Szerződéses hivatkozás	4
2.2.	A Szerződésben szereplő műszaki tartalom rövid leírása, bemutatása	4
3.	Műszaki tartalom a Változtatási kérelem szerint	4
3.1.	A Változtatási javaslat csatolt mellékletek	4
3.2.	Változtatási javaslat leírása	5
3.3.	Változtatási javaslat szükségességének indoklása	6
3.4.	Változtatás elszámolása	6
4.	Változtatási javaslat hatása a projekt egészére	6
4.1.	A hatás becslése	6
4.2.	Az egyes hatások szöveges leírása	6

1. Általános adatok:

Az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő) a Híd-Alsónémedi Konzorciummal (továbbiakban: Vállalkozó) az „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése FIDIC SÁRGA könyv szerint - generálkivitelezői feladatok ellátása a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódóan vállalkozási szerződéses megállapodást kötött 2014. szeptember 25.-én. (továbbiakban: Szerződés).

Megrendelő:

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Vállalkozó:

HÍD-Alsónémedi Konzorcium
1138 Budapest
Karikás Frigyes u.20.

Konzorcium vezető/képviselő:

G-Híd Szolgáltató Zrt.

címe:	1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
képviseli:	Iker Viktória cégvezető
bankszámlaszáma:	MKB Bank 10300002-10454594-49020018
cégjegyzékszám:	01-10-046234
adószáma:	14541029-2-41

Konzorcium tagja:

Hídépítő Zrt.

címe:	1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
képviseli:	Sal László vezérigazgató egyedülállóan, vagy a cégjegyzési joggal rendelkező bármelyik két fő együttesen
bankszámla:	MKB Bank 10300002-10534094-49020029
cégjegyzékszám:	01-10-046971
adószáma:	23165344-2-41

Szerződés kötése:

2014. szeptember 25.

Szerződés összege:

Szerződéses Ár (tartalékkeret nélkül, nettó):	460.405.655.- HUF
Tartalékkeret (a Szerződéses Ár 5 %-a):	21.840.543.- HUF
Felhasznált tartalékkeret:	0 HUF

Megvalósítás időtartama:

A Szerződés megkötésétől számított 12 hónap + 6 hónap próbatízem

Szerződés száma:

KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051

2. A Szerződésben rögzített műszaki tartalom az Ajánlat szerint:

2.1. Szerződéses hivatkozás:

Vállalkozó jelen dokumentumban, hivatkozva a Szerződés ÁSZF. 13.2 alcikkelyére, javaslatot ad a tervezett szennyvíztisztító telep befogadójának tervezett Duna-Tisza csatorna meder kotrási munkáira a meglévő és a továbbiakban is hasznosítani kívánt torkolati műtárgy környezetében.

2.2. A Szerződésben szereplő műszaki tartalom rövid leírása, bemutatása:

A szerződésben szereplő műszaki tartalom alapján a szerződött munkák kizárólag a szennyvíztisztító telep területén belülrre korlátozódnak és nem terjednek ki a tisztított szennyvizet elvezető vezetékhálózatra és a torkolati műtárgyra. A szennyvíztisztító telep korszerűsítését és bővítését követően is a meglévő tisztított szennyvíz vezetékhálózat és torkolati műtárgy juttatja el a tisztított szennyvizet a befogadóba, amely a Duna-Tisza csatorna.

3. Műszaki tartalom a Változtatási javaslat szerint:

3.1. A Változtatási kérelemhez csatolt mellékletek:

Sorszám	Megnevezés
01	Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság Befogadói nyilatkozat Iktatószám: 00315-0078/2014
02	Mérnöki állásfoglalás kérése a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság 00315-0078/2014 ikt.sz. leveléhez Iktatószám: K-11/2014/HAK
03	Mérnök K037/2015 sz. levele
04	Emlékeztető Tisztított szennyvíz befogadó helyszíni bejárás 2015. május 12.
05	Emlékeztető Tisztított szennyvíz befogadó helyszíni bejárás 2015. június 18.
06	Meder keresztmetszelvény
07	Mélyépítő Labor értékelése
08	Költségvetés
09	Ütemterv

3.2. Változtatási kérelem leírása:

A Szerződéses Megállapodás 2. pontja alapján Vállalkozó feladata „Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése, azonban a megkötött vállalkozói

szerződésben szereplő feladatok nem terjednek ki a Duna-Tisza csatorna, mint befogadó torkolati műtárgy környezetének kotrására melyet a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság előírt feltételként az engedélyének megadásához, ezért ez műszaki szükségszerűség.

A tervezett meder kotrás műszaki leírása:

- Ökológiai szakvélemény elkészítése (kezdeti- és végállapot, illetve a köztes mérési eredmények)
- Ökológiai szakvéleményhez tartozó vízminőségi vizsgálatok
- Előkészítő munkák, amelyeket a terület megközelíthetősége érdekében szükséges elvégezni (növényzet irtása; kerítésbontás; munkaszint kialakítás; bekötőút készítése, amely a kitermelt anyag elszállításához szükséges, mivel azt azonnal teherautóra kell rakodni)
- Kotrás elvégzése két munkagéppel: mivel a vegetációs időszak végével engedélyezték a növényzet irtását, így a kotrást két munkagéppel szükséges elvégezni, hogy az a projektet a teljesítési határidő tekintetében ne veszélyeztesse
- Kitermelt anyag szállítása és lerakodása
- Helyreállítási munkák (kerítés, tereprendezés, növényzettelépítés), mivel a Kezelő feltételként írta elő az eredeti állapotra történő visszaállítást

3.3. Változtatási kérelem szükségességének indoklása:

A szennyvíztisztító telep végleges üzembe helyezésnek feltétele az engedélyező hatóságok hozzájárulásának megszerzése. Ezen hozzájárulások megszerzése pedig csak a vízjogi létesítési engedélyben és a befogadói nyilatkozatban leírtak maradéktalan teljesülése esetén lehetséges, tehát a kotrás elvégzése műszaki szükségszerűség, ennek hiányában a vízjogi üzemeltetési engedély nem szerezhető meg

FIDIC Általános Feltételek 1.1.6 Alcikkely [Egyéb meghatározások]

1.1.6.9 A „Változtatás” bármely a Megrendelő Követelményei, vagy Létesítmény bármely változtatását jelenti, amelyet, mint változtatást rendeltek el vagy hagytak jóvá a 13. Cikkely [Változtatások és Kiigazítások] alapján.

FIDIC Általános Feltételek 8.3 Alcikkely [Ütemterv]

A Vállalkozó köteles haladéktalanul értesíteni a Mérnököt azokról a valószínűsíthető jövőbeni eseményekről, vagy körülményekről, amelyek kedvezőtlenül befolyásolhatják a munkát, megnövelhetik a Szerződéses Árat, vagy késleltetik a Létesítmények kivitelezését. A Mérnök megkívánhatja, hogy a Vállalkozó a jövőbeni esemény, vagy körülmények várható hatását felbecsülje és/vagy javaslatot tegyen a 13.3 [Módosítási eljárás] Alcikkely szerint.

FIDIC Általános Feltételek 13.3 Alcikkely [Változtatási eljárás]

Ha a Mérnök javaslat benyújtását írja elő a Változtatásra való utasítás előtt, akkor a Vállalkozó lehetőség szerint minél hamarabb írásban köteles válaszolni, és vagy megadja azokat az indokokat, amelyek miatt nem képes a Változtatásnak megfelelni (ha ez az eset áll fenn), vagy benyújtja:

(a) az elvégzésre javasolt tervezés és/vagy munka leírását és kivitelezésének ütemtervét,

(b) a Vállalkozó javaslatát az ütemterv bármilyen szükséges módosítására a 8.3 [Ütemterv] Alcikkely szerint és a Megvalósítás Időtartamának módosítására, továbbá
(c) a Vállalkozó javaslatát a Szerződéses Ár kiigazítására.

A Mérnök, miután kézhez kapott egy ilyen javaslatot (a 13.2 [Vállalkozó ésszerűsítési javaslatai] Alcikkely szerint, vagy másképp), lehetőség szerint minél hamarabb köteles válaszolni beleegyezésével, elutasításával, vagy megjegyzéseivel.

3.4. Változtatás elszámolása:

Vállalkozó jelen Változtatás okán előre láthatólag nem kéri a Megvalósítási Idő meghosszabbítását, azonban jogfenntartással él a kotrás vonatkozásában, amennyiben bármilyen előre nem látható ok miatt az időhosszabbítás mégis szükségé válna.

Vállalkozó részletes költségvetést készített a Változtatás kapcsán szükségessé váló Szerződéses Ár módosítására, mely alapján a Szerződéses Ár 18.275.400Ft,- Ft összegű módosítása szükséges.

4. Változtatási kérelem hatása a projekt egészére:

4.1. A hatás becslése:


- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Pénzügyi: | közepes (3) |
| 2. Határidő: | kismértékű (2) |
| 3. Műszaki specifikáció: | kismértékű (2) |
| 4. Egyéb tekintet: | jelentős (4) |

4.2. Az egyes hatások szöveges leírása:


1. Pénzügyi:
A Vállalkozó Változtatási javaslata a Szerződéses Ár módosítását a tartalékkeret összegén belül igényli.
2. Határidő:
Vállalkozó jelen Változtatás okán előre láthatólag nem kéri a Megvalósítási Idő meghosszabbítását, azonban jogfenntartással él a kotrás vonatkozásában, amennyiben bármilyen előre nem látható ok miatt az időhosszabbítás mégis szükségessé válna.
3. Műszaki specifikáció:
Vállalkozó a javasolt műszaki megoldás tekintetében kéri a 3.2 pontban leírtak elfogadását. Vállalkozó a műszaki előírások és a vonatkozó szabványok előírásait minden tekintetben betartja.
4. Egyéb tekintet:
A Változtatásnak egyéb tekintetben jelentős hatással bír, mivel ennek hiányában a vízijogi üzemeltetési engedély nem szerezhető meg.

Alsónémedi, 2015. június 30.

Tisztelettel:


.....
Kovács András
G-Híd Szolgáltató Zrt.
projektvezető


.....
Lengyel Dávid
Hídépítő Zrt.
projektvezető



HÍD - Alsónémedi Konzorcium
 Alsónémedi szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése
 KEOP-1.2.0/18-2010-0051

1. sz. Válogatási javaslat - 08. sz. Melléklet

Sz.	Megnevezés	Mennyiség	Egység	Egységár	Összesen
	Ökológiai szakértői vélemény készítés Labor vizsgálatok	1 1	alk alk	950 000 Ft 500 000 Ft	950 000 Ft 500 000 Ft
2.1.	<i>Előkészítő munkák</i>				
	Kertés bontás	50	fm	500 Ft	25 000 Ft
	Munkaszint készítése (írásai lavírsík)	2000	m2	700 Ft	1 400 000 Ft
	Geodézia	1	db	100 000 Ft	100 000 Ft
	Bekötőút készítése	600	m2	4 200 Ft	2 520 000 Ft
	Munkaterület őrzése	480	óra	850 Ft	408 000 Ft
2.2.	Kotrás (2db géppel)	1000	m3	2 500 Ft	2 500 000 Ft
2.3.	Szállítás 10km	1000	m3	2 800 Ft	2 800 000 Ft
2.4.	Deponálás (lerakói díj)	1000	m3	3 800 Ft	3 800 000 Ft
2.5.	<i>Helyreállítás</i>				
	Kertés építés	50	fm	5 000 Ft	250 000 Ft
	Durva tereprendezés	2000	m2	350 Ft	700 000 Ft
	Szállítási utak tisztítása	1	alk	500 000 Ft	500 000 Ft
	Fa telepítés fűvesítés	2000	m2	500 Ft	1 000 000 Ft
2.6.	<i>Mintavételi hely kialakítása (a meder és csőcsatlakozás környezetében)</i>				
	Tűkörkészítés, homokos kavics ágyazat	16	m2	3 500 Ft	56 000 Ft
	Előregyártott vb. Lépcső	1	db	380 000 Ft	380 000 Ft
	Lépcső elhelyezése, környezetének kialakítása	1	db	150 000 Ft	150 000 Ft
	Mederburkolás	16	m2	5 400 Ft	86 400 Ft
		1	alk	150 000 Ft	150 000 Ft
Mindösszesen:					18 275 400 Ft

KSZ ELŐZETES JOGI ÁLLÁSFOGLALÁS

AZONOSÍTÓ ADATOK

KSZ jogi állásfoglalás azonosítószáma:

Közbeszerzési szerződés azonosítószáma:

Kapcsolódó EMIR szerződésszám (amennyiben van):

Közbeszerzési szerződéshez rendelt megnevezés:

Alsónémedi szennyvíztisztító telepének korszerűsítése és bővítése FIDIC SARGA könyv szerint - generálkivitelezői feladatok ellátása a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0051 projekthez kapcsolódóan

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSI ADATOK

2015.08.28.	Szerződésmódosítás megvalósításának tervezett dátuma	Hányadik módosítás: 1
2015.07.28.	Szerződésmódosítás ellenőrzés kezdeményezésének dátuma	
2014.09.08.	Szerződéskötés dátuma	

SZÁLLÍTÓ

Neve
G-HID Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Rövid neve	Adószáma
G-HID Zrt.	14541029-2-41

Székhelycím / Település:	Megye (automatikus):
Budapest	Budapest

Irsz.:	Út, utca, tér, köz, egyéb:	Házzszám:
1138	Karikás Frigyes	20

KEDVEZMÉNYEZETT ELLENŐRZÉSI KAPCSOLATTARTÓJA

Neve
Kasza Viktor

Beosztása

Telefonszáma 1#	Telefonszáma 2#

Faxszáma	e-mail cím
	bernadett.dobrai@m227.hu

Postacím / Település:	Megye (automatikus):

Irsz.:	Út, utca, tér, köz, egyéb:	Házzszám:

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS RÉSZLETEK

Módosítási terület

Módosítási adatai

- ☐ IGEN Ellenszolgáltatás összege
- ☐ NEM Megvalósítási határidő
- ☐ NEM Egyéb

Szerződés nettó összege (HUF) 18 275 400

Szerződés megvalósítás határideje

Egyéb módosítások:

KSZ előzetes jogi állásfoglalás (1.)

Műszaki-szakmai álláspont:

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a mederkoztás elvégzése Vállalkozó részéről hatósági előírás miatt valóban szükséges. A Pályázati Felhívás és Útmutató előírásai szerint azonban ez a tevékenység nem számolható el a pályázat támogatása terhére. Az Útmutató kimondja, hogy:

C3. Elszámolható költségek

A pályázóra a költségek költségkategóriába sorolása tekintetében a számviteli törvény előírásai az irányadók. A projektelemekben belül elszámolható költségek felsorolása teljeskörű, a felsorolásban nem szereplő költségek nem számolhatók el.

C3.2. Elszámolható költségek a projekt-megvalósítás során - Építési munkák

- Bontás
- Hozzáférés, védelem (beleértve az időszakos területhasználati díjat is - ha nem a kedvezményezett szedi)
- Helyreállítás, rekonstrukció
- Felújítás
- Átalakítás
- Bővítés
- Építés (FIDIC sárga könyves közbeszerzés esetében itt elszámolhatóak az építési és létesítési engedélyes tervezés, engedélyeztetés, valamint a kiviteli tervezés költségei is)
- Technológiai szerelés költségei (gépészet)
- Próbaüzem költségei
- Kapcsolódó infrastruktúra kiépítés

A felsorolt elszámolható költségeken kívül semmilyen más költség nem számolható el, különösen olyan tevékenység, amely növeli a végrehajtás költségeit, de ezzel arányosan nem ad hozzá értéket, és az Útmutatóban felsorolt elszámolható költségek nem tartalmaznak olyan meghatározást, melybe a befogadó bármilyen mértékű rekultivációja bele tarthatna.

Fentiek alapján a tárgyi szerződésmódosítás tervezet alapját képező 1. sz. Változtatási Javaslatban foglalt többlet műszaki tartalom megvalósítása műszaki-szakmai, illetve támogathatósági szempontok alapján tárgyi projekt keretében nem elszámolható, ezért a Vállalkozási Szerződés módosítását nem javasoljuk.

Felhívjuk a tisztelt Kedvezményezett figyelmét, hogy amennyiben mégis módosítják felek a szerződéses megállapodásukat, és így a kivitelezői szerződés tartalmazni fog nem elszámolható költségeket, a nem elszámolható tételek elkülfőnült kezeléséről gondoskodni kell. Nem elszámolható költség esetén a Kedvezményezettnek kell a fedezetet biztosítania.

Kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét!